

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «АПС – Исток»



Л.В. Гуляева.

« 30 » марта 2026 г.

### План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов отопительных котельных эксплуатируемых ООО «АПС – Исток»

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание	Отметка о выполнении
<b>1.</b>	<b>Котельная № 1 (газовая), Котельная № 1 (угольная – резерв), тепловые сети котельной № 1.</b>				
1.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.		
1.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.		
1.3.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.		
1.4.	Котельная № 1 (угольная – резерв) ремонт линии золоудаления	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.		
1.5.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.		
<b>2.</b>	<b>Котельная № 2, тепловые сети котельной № 2.</b>				
2.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.		
2.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.		
2.3.	Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO – 1000 – 2 шт.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.		

2.4.	Ремонт угольных горелок с заменой трубы узла подачи автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO – 1000 – 6 шт.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
2.5.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
2.6.	Чистка дымоходов от зольных отложений.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
2.7.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.	
2.8.	Капитальный ремонт, монтаж винтовой дробилки-питателя ВДП-15	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
<b>3.</b>	<b>Котельная № 3, тепловые сети котельной № 3.</b>			
3.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.	
3.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.	
3.3.	Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO – 1000 – 2 шт.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
3.4.	Ремонт угольных горелок с заменой трубы узла подачи автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO – 1000 – 6 шт.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
3.5.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
3.6.	Чистка дымоходов от зольных отложений.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
3.7.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.	
<b>4.</b>	<b>Котельная № 4, тепловые сети котельной № 4.</b>			
4.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.	
4.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.	
4.3.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
4.4.	Демонтаж водогрейного котла КВр-0,63-95 ОУР – 2015 года выпуска	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	

4.5.	Монтаж водогрейного котла твёрдотопливного КВр-0,93	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Сентябрь 2026 г.	
4.6.	Подключение водогрейного котла твёрдотопливного КВр-0,93 к котловому контуру котельной	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Сентябрь 2026 г.	
4.7.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.	
<b>5.</b>	<b>Котельная № 6, тепловые сети котельной № 6.</b>			
5.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.	
5.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.	
5.3.	Чистка дымоходов от зольных отложений.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
5.4.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
5.5.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.	
<b>6.</b>	<b>Котельная № 8, тепловые сети котельной № 8.</b>			
6.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 гг	Мастер Сайботалов А.А.	Май 2026 г.	
6.2.	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -25 гг	Мастер Сайботалов А.А.	Сентябрь 2026 г.	
6.3.	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии.	Мастер Сайботалов А.А.	Май - Август 2026 г.	
6.4.	Проведение ежегодной поверки манометров.	Главный инженер Зуйков М.М.	Май - Сентябрь 2026 г.	

Справочно:

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств, при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения теплоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей водой после выполнения ремонтных работ, согласования вносимых изменений с органом местного самоуправления.

Главный инженер

М.М. Зуйков.